

## ◆新庁舎建設工事の進捗状況概要

### 1 新庁舎建設工事全体のスケジュール

旧本庁舎解体工事：平成31年3月～令和2年2月

新庁舎建設工事：令和2年6月～令和5年1月（仮オープン 令和5年5月予定）

西棟改修工事：令和5年5月～令和6年2月（西棟オープン令和6年4月予定）

新庁舎復旧工事：令和6年4月～ 5月（完全オープン令和6年6月予定）

### 2 新庁舎建設工事の工事工程

令和2年7月～ 9月：仮囲い設置・既存杭撤去

10月～令和3年2月：山留設置・新設杭設置

令和3年2月～ 5月：地下掘削・土止め鉄骨組立

6月～令和4年2月：地下鉄骨組立・地下及び1階床スラブ設置

（7月～9月：免震装置設置）

令和4年2月～ 8月：地上各階の鉄骨組立・各階床スラブ設置

4月～ 12月：設備配管配線・内外装工事

（10月～12月：外構及び植栽工事施工）

令和5年1月：工事検査実施（1月末竣工）

### 3 現在の工程

- ・新庁舎地下部分の掘削を行うための山留設置工事を実施中。  
（掘削する範囲の外側に壁（山留）を設け、地盤変動及び崩落等を防止する措置）
- ・山留設置終了後、基礎杭設置工事の施工となります。

### 4 各工事進捗率（令和2年10月末現在）

建築工事：8.7%

電気設備工事：1.6%（オイルタンク設置工事）

機械設備工事：0.0%

